平成 16 年８　霾W　ｧ　》　ﾀR　Q　#　5　　B　(　f　v　\

東日本製鉄所　千葉地区
専務執行役員
東日本製鉄所長　　内　田　繁　孝

JFE スチール㈱東日本製鉄所岸壁（０バース）における

管理土の積替え計画について

拝　啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、この度、JFE 建材㈱旧習志野工場の土壌浄化工事において発生する管理土をセメント原料として船舶を用いて搬出するにあたり、JFE スチール株式会社東日本製鉄所岸壁（０バース）において管理土（建設発生土）の積替えをすることとなりましたのでその積替え計画をご報告いたします。

概要	建材㈱旧習志野工場の土壌浄化工事に伴い発生する管理土であり、質であるふっ素及びほう素が環境基準値を超過した土砂（以下、管理土）
取扱品目詳細	管理土の内訳 ふっ素(F)：約 46,000 m³　0.8mg/L＜F≦24mg/L 約 12,000 m³　24mg/L＜F≦89mg/L　(第二溶出量基準以上) ほう素(B)：約 51,000 m³　1.0mg/L＜B≦30mg/L 約 11,000 m³　30mg/L＜B≦355mg/L　(第二溶出量基準以上) ※　溶出量基準値　F≦0.8mg/L　，　B≦1.0mg/L 第二溶出量基準値　F≦24mg/L　，B≦30mg/L
一時仮置き量	1,500 m³～2,000 m³
事業期間	平成 16 年８月 1 日以降約 12～13 ヶ月
運搬方法	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸにて管理土を岸壁まで運搬し、一時仮置、積替えて船舶にてｾﾒﾝﾄ工場へ搬出する。仮置き期間は 1～2 日である。 ・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ受入台数：60～100 台/日 ・船舶（6,000t 級）：2～3 隻/週 ・環境対策、詳細積替え計画等は別紙（積替え計画表参照）